G E N T R A C K

RAPPORT HEBDOMADAIRE — RESPONSABLE TECHNIQUE

Hôtel Madame T Dakar — Dér

Période : 7 septembre – 7 octobre

Responsable : Wilfried Tchinda — GenT

Généré le mercredi 7 octobre

CONFORMITÉ RONDES	SIGNALEMENTS ACTIFS	INTERVENTIONS	ÉQUIPEMENTS ACTIFS	MTTR MOYEN
100%	**1**	**2**	**12**	**6.2j**
30 ronde(s) / semaine	1 résolu(s) cette semaine	Aucun coût enregistré	2 groupe(s) · 1 cuve(s)	1 résolution(s)

Synthèse des 30 derniers jours

> Mois du 7 septembre – 7 octobre 2026. Taux de conformité des rondes : 100%. 2 signalements enregistrés dont 1 en cours et 1 résolu.

État des équipements

> G1 – CAT 1100 kVA affiche 72.3 heures au compteur. G2 – CAT 1100 kVA affiche 90.4 heures au compteur. Les niveaux des cuves sont détaillés dans la section Énergie & Fluides ci-dessous.

ÉQUIPEMENT	TYPE	DERNIER RELEVÉ	DATE	ÉTAT
G1 – CAT 1100 kVA	Groupe électrogène	Quel est le relevé du compteur horaire du groupe ? : **72.3 h** Quel est le niveau d'huile moteur ? : **Bon**	6 oct., 08:56	✓ **Disponib**
CF Cuisine 1	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **3 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:00	✓ **Disponib**
G2 – CAT 1100 kVA	Groupe électrogène	Quel est le relevé du compteur horaire du groupe ? : **90.4 h** Quel est le niveau d'huile moteur ? : **Bon**	6 oct., 08:58	✓ **Disponib**
CF Cuisine 2	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **4 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:01	✓ **Disponib**
CF Pâtisserie	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **6 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:03	✓ **Disponib**
CF Négative	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **-8.1 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:04	✓ **Disponib**
CF Fruits & Légumes	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **5 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:05	✓ **Disponib**
CF Mise en place	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **6 °C**	6 oct., 09:06	✓ **Disponib**

ÉQUIPEMENT	TYPE	DERNIER RELEVÉ	DATE	ÉTAT
		Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**		
CF BOF	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **6 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:07	✓ **Disponib**
CF Économat	Chambre froide	Quelle température est affichée sur le panneau de la chambre froide ? : **6 °C** Dans quel état est la porte de la chambre froide ? : **Fermée correctement**	6 oct., 09:08	✓ **Disponib**
Groupe Eau Glacée	Groupe eau glacée	Consigne : **7 °C** · Entrée : **9 °C** · Sortie : **6.9 °C** Pompes : **Oui, normal** · Variateurs : **Oui, normal**	6 oct., 09:10	✓ **Disponib**
Cuve carburant	Cuve fioul	État visuel de la cuve (fuites, anomalies ?) : **7 281 L**	6 oct., 09:11	✓ **Disponib**

Énergie & Fluides

2 dépassements

⚡ Électricité Jour (K1)

Compteur — kWh

190 667 kWh

consommation sur la périod

Dépasseme

Objectif : **95 000 kWh** Coût réel : **21,3 M XOF** Budget : **14,2 M XOF** vs budget : **+7,1 M XOF**



⚡ Électricité Nuit (K2)

Compteur — kWh

39 655 kWh

consommation sur la périod

O

Objectif : **60 000 kWh** Coût réel : **7,3 M XOF** Budget : **14,8 M XOF** vs budget : **-7,5 M XOF**



□Eau bâche potable

Compteur — m³

1 779 m

consommation sur la périod

Dépasseme

Objectif : **850 m³** Coût réel : **1,3 M XOF** Budget : **847 k XOF** vs budget : **+478 k XOF**



Hôtel Madame T Dakar — Dé

7 septembre – 7 octobre 2026 · Wilfried Tchinda — GenT

□Niveau cuve gasoil

Citerne 8 102 L

7 281 L

90% de capaci

Sui

Conso estimée : **426 L** Coût réel : **320 k XOF**

alerte < 1 620 L



7 sept. 13 sept. 19 sept. 25 sept. 2 oct. 5 oct.

□Gaz butane (citerne)

Citerne 4 000 L

1 360 L

34% de capaci

Conso estimée : **1 720 L** Budget : **1,4 M XOF**

alerte < 800 L



7 sept. 13 sept. 19 sept. 25 sept. 3 oct.

□Cos phi réseau

0,87

7 sept. 13 sept. 19 sept. 25 sept. 3 oct.

COÛT TOTAL ÉNERGIE	BUDGET PRO-RATA 30J	ÉCART VS BUDGET	FCFA / CH. OCC. / NUIT
30,3 M XOF	**31,2 M XOF**	**-3%**	**5 402**
		-907 k XOF	Budget : 5 564 · 187 ch. occ./j · TO 93%

Rondes & Relevés

30 rondes journalières effectuées sur 30 jours (100% de conformité).

DATE	TYPE	PROGRESSION	RÉSULTAT
lun. 7 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mar. 8 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mer. 9 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
jeu. 10 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
ven. 11 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
sam. 12 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
dim. 13 sept.	Ronde journalière	11/11	✓ Validée
lun. 14 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mar. 15 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mer. 16 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
jeu. 17 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
ven. 18 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
sam. 19 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
dim. 20 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
lun. 21 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mar. 22 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mer. 23 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
jeu. 24 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
ven. 25 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
sam. 26 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
dim. 27 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
lun. 28 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mar. 29 sept.	Ronde journalière	12/12	

DATE	TYPE	PROGRESSION	RÉSULTAT
			✓ Validée
mer. 30 sept.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
jeu. 1 oct.	Ronde journalière	11/11	✓ Validée
ven. 2 oct.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
sam. 3 oct.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
dim. 4 oct.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
lun. 5 oct.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée
mar. 6 oct.	Ronde journalière	12/12	✓ Validée

Signalements & Incidents

2 anomalies détectées lors des rondes. 1 signalement en attente de traitement.

TYPE	DESCRIPTION	SIGNALÉ · DATE	STATUT	DURÉE RÉSO
□Anomalie	**Défaut fermeture des vannes** ↳ Groupe Eau Glacée	— · 30 sept.	Résolu	6.2j
□Anomalie	**Disjonction récurrente** ↳ CF Négative	— · 30 sept.	En cours	—

Maintenances & Interventions

2 interventions réalisées sur la période.

INTERVENTION	TYPE	INTERVENANT	DATE	STATUT	COÛT
Intervention — Groupe Eau Glacée ↳ Groupe Eau Glacée	panne	Jean-Paul	6 oct.	Réalisé	—
Intervention — ⚡ Panne	panne	Wilfried Tchinda	30 sept.	Réalisé	—

Observations du responsable

Fait à _____, le 7 octobre 2026

Wilfried Tchinda — GenTrack
Responsable Technique

Visa direction